

OBEC KUNĚJOVICE

Sídlo: Kunějovice 28, 330 35 Kunějovice, CZ 0325 Plzeň-sever; IČO: 573086, DIČ: CZ 00573086

Záznam z jednání o předání a převzetí díla, fakturaci díla, řešení žádosti prominutí penále ze zpoždění realizace oprav střešní krytiny

příloha Předávacího protokolu

Stavební opravy Kaple Sv. Anny

19. 10. 2018

- 1) **Předávající:** **I. P. H. - Ing. Petr Herbolt,** , , , IČO: , DIČ CZ
(zhotovitel)
- 2) **Přejímající:** **Miloslav Novák**, starosta obce Kunějovice, IČO: 00573086, se sídlem Kunějovice 28, 330 35
(objednatel) **Jan Šabacký**, místostarosta
Ladislav Kadlec, stavební dozor

Datum zahájení předmětu předávání ke dni: 14. 09. 2018

Datum ukončení předmětu předávání ke dni: 19. 10. 2018

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Předávající (zhotovitel) na základě tohoto Záznamu z jednání řádně předal Přejímajícímu (objednateli) dílo – stavební opravy Kaple Sv. Anny. Prohlašuje, že k dílu mu nejsou známy žádné vady.
2. Přejímající dílo převzal s výhradami. Prohlašuje, že uvedený stav není v souladu se stavem faktickým a při předání zjistil 4 vady.

Článek II.

Předmět předání

Předmětem předání jsou:

- dílo - stavební opravy Kaple Sv. Anny na stavbě občanského vybavení bez č. p, stojící na č. parc. st. KN 57, v k. ú. a obci Kunějovice, zapsané na LV 10001;
- klíče od vstupních dveří v počtu 1 ks

Článek III.

Zjištěné závady na díle

- 1) nedostatečné krytí lepenkou pod krytinou;
- 2) zatečení vody do objektu v průběhu prací;
- 3) doplnění klíče vchodových dveří;
- 4) doplnění zarážky u podlahy, štítek

O B E C K U N Ě J O V I C E

Sídlo: Kunějovice 28, 330 35 Kunějovice, CZ 0325 Plzeň-sever; IČO: 573086, DIČ: CZ 00573086

Předávající a přejímající svým podpisem potvrzují, že dílo bylo objednateli předáno a bylo jím převzato **s výhradou:**

- 1) nedostatečného krytí lepenkou pod krytinou a 2) zatečení vody do objektu v průběhu prací. V budoucnu bude sledován stav omítek. V případě jejich opadání se má za to, že příčinou zatečení i opadání je nedostatečné krytí pobití krovu izolací pod krytinou a zhotovitel na sebe bere závazek případné vzniklé vady z této závady opravit.

Fakturace/Žádost o prominutí penále:

Na podkladě daňového dokladu – faktury č. 24/18, ze dne 19. 10. 2018, se smluvní strany dohodly - po odečtení penále Kč 3 600,- a odečtení částky Kč 2 100,- (za lepenku) na snížené konkrétní částce Kč 170 000,- včetně DHP – na základě Rekapitulace stavebních oprav Kaple sv. Anny, Smlouvy o dílo ze dne 23.3 . 2018, dle fakturačního rozpisu z 26. 9. 2018 a dle závěrů jednání zastupitelstva obce ze dne 19. 10. 2018. Penále bylo vypočteno ze zpoždění realizace oprav střešní krytiny (Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 04/23-03/2018) a schváleno usnesením zastupitelstva obce č. f) 704/10/18.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Předávající prohlašuje, že vady k dílu 3) a 4) jsou odstraněny.
2. Přejímající potvrzuje, že uvedený stav je k 19. 10. 2018 v souladu ve zjištěných vadách na díle 3) a 4) se stavem faktickým a při předání zůstávají zjištěné vady 1) a 2).
3. Tento Záznam z jednání je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 04/23-03/18, ze dne 23. 3. 2018 a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 6. 2018. Je schválen usnesením zastupitelstva obce č. d) 702/10/18, ze dne 19. 10. 2018.
4. Tento Záznam je vyhotoven ve dvou (2) originálech, kdy každá ze stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
5. Smluvní strany svým podpisem potvrzují správnost Záznamu z jednání a svoji vůli.

Přílohy:

- Daňový doklad – faktura č. 24/18
- Rekapitulace stavebních oprav Kaple sv. Anny
- Stavební deník
- Žádost o prominutí penále
- Předávací protokol ze dne 14. 9. 2018
- Smlouva o dílo č. 04/23-03/2018, ze dne 23.3. 2018
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 6. 2018
- Výkaz výměr
- Krycí list nabídky k veřejné zakázce MR
- dle fakturačního rozpisu z 26. 9. 2018
- dle závěrů jednání zastupitelstva obce ze dne 19. 10. 2018

V Kunějovicích dne 19. 10. 2018

Miloslav Novák
starosta
objednatel díla

Jan Šabacký
místostarosta

Ladislav Kadlec
stavební dozor

Ing. Petr Herbolt
zhotovitel díla